

審核二〇〇三至〇四年度
開支預算

答覆編號

HPLB(H)-009(b)

問題編號

1256(b)

管制人員的答覆

總目： 711-房屋

分目： B127WC — 彩雲道及佐敦谷
毗鄰的發展計劃 — 水管敷設
工程

綱領：

管制人員： 水務署署長

局長： 房屋及規劃地政局局長

問題： (b) 工程項目 B127WC“彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃 — 水管敷設工程”的進展如何？撥款於 2003-04 年會用於那方面？

提問人： 李華明議員

答覆： 該項目涵蓋在土木工程署 B564CL 號工程計劃“彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃”範圍內所進行的水管敷設工程。有關的水管敷設工程現已納入第 B564CL 號工程計劃下的土地平整和相關基建工程合約(合約編號 CV/2000/06)內。第 B564CL 號工程計劃已於 2001 年 11 月展開，預計在 2006 年年中完成。

按照承建商的施工計劃，水管敷設工程將在 2004 至 2005 年即合約的後期階段待大部分土地平整工程完成後才進行。截至現時為止和 2003-04 財政年度的開支，主要用於支付工程顧問費用及一些小型工程。工程項目的大部分開支，要到 2004-05 及 2005-06 財政年度水管敷設工程進行時才出現。

姓名： 陳沛華

職銜： 署理水務署署長

日期： 20.3.2003

關於本問題的全面答覆，亦請參閱 HPLB(H)-009(a)