

審核二〇〇三至〇四年度
開支預算

答覆編號

HPLB(H)-006

問題編號

0537

管制人員的答覆

總目： 711-房屋

分目： B127WC — 彩雲道及佐敦谷
毗鄰的發展計劃 — 水管敷設
工程

綱領：

管制人員： 水務署署長

局長： 房屋及規劃地政局局長

問題： (1) 該項目經核准後，截至 2002 年 3 月 31 日止的累積開支只有\$54,000，而 2002-03 年度的修訂預算只有\$110,000，2003-04 年度的預算則為\$1,100,000，為何與核准預算\$79,900,000 有一段距離？

(2) 預計工程將於何時完成？

提問人： 李家祥議員

答覆： 1. 該項目涵蓋在土木工程署 B564CL 號工程計劃“彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃”範圍內所進行的水管敷設工程。有關的水管敷設工程現已納入第 B564CL 號工程計劃下的土地平整和相關基建工程合約(合約編號 CV/2000/06)內。第 B564CL 號工程計劃已於 2001 年 11 月展開，預計在 2006 年年中完成。

按照承建商的施工計劃，水管敷設工程將在 2004 至 2005 年即合約的後期階段待大部分土地平整工程完成後才進行。截至現時為止的開支主要用於支付工程顧問費用，而該費用只佔工程項目的核准預算一小部分。工程項目的大部分開支，要到 2004-05 及 2005-06 財政年度水管敷設工程進行時才出現。

2. 工程預計於 2005 年 12 月完成。

姓名： 陳沛華

職銜： 署理水務署署長

日期： 20.3.2003